

项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表
(2021年度)

填报部门(盖章):

填报日期:

资金类型	中央及省级专项资金		资金名称	青山乡建业村菌包厂改扩建项目					
财政主管科室	农业科		资金属性	财政拨款					
主管部门	农业农村局		主管部门编码						
项目起始时间	2021.8		项目终止时间	2021.11					
实施单位									
项目资金申请(万元)	一、年度资金总额		中央资金						
	合计		260						
	其中: 1、一般公共预算:		260						
	2、政府性基金:								
年度预算申请(万元)	二、年度资金总额		年初预算数(A)	全年执行数(R)	分值(10分)				
	其中: 当年财政拨款		260	252.21	10				
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	计划年度收益10.4万元, 预计带动174人脱贫人口, 共5.2万元; 村集体收入5.2万元。			已开工, 未完工					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值(目标值)	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(10分)	指标1: 改建厂房	平方米	≥2100平方米	2100	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标(10分)	指标1: 资金结转结余率	%	≤8%	≤8%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标(10分)	指标1: 资金支付及时率	%	≥100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标(20分)	指标1: 成本控制年初预算内	%	≤100%	100%	20	20	
			指标2:						
									
	效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	指标1: 带动脱贫人口收入	万元	≥5.2万元	0	10	0	2021年建设完成, 预计2022年带动脱贫人口增收
			指标2:						
									
		社会效益指标(10分)	指标1: 受益脱贫人数	人	≥174人	0	10	0	2021年建设完成, 预计2022年带动脱贫人口增收
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
可持续影响指标(10分)		指标1: 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	不可量化	提升		10	10		
		指标2:							
									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 受益群众满意度	%	≥95%	95%	10	10		
		指标2:							
									
合 计						90	70		

填报人签字: 张永红

联系电话: 13144581177

单位负责人签字: 张永红