

2019年嘉荫县一般农村公路建设项目

绩效报告



一、项目概况

(一) 项目单位基本情况。

嘉荫县农村公路指挥部为临时机构。归县里统一管理。

(二) 项目年度绩效目标、绩效指标设定情况；项目基本性质

保证工资支出和单位正常运转。按照国家政策法规和本部门实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，依法、有效、合理使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

本项目为延续性项目。

二、项目资金使用及管理情况

(一)、项目资金情况:黑财指建[2019]165号文件，预拨资金为3426099元。

(二)、项目资金情况：依据黑财指建[2019]165号文件精神，根据财务制度章程，形成会议机要，专人负责审核发放。在资金使用上有完整的报账程度和手续，在财务核算上做到了专项核算、专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等

三、项目组织实施情况

(一)、项目组织情况：黑财指建[2019]165号农村公路及安防工程项目为延续性项目，每年根据道路具体按情况进行维修维护。

(二)、项目管理情况：根据单位内部控制制度：建设项目立项应当执行重大项目集体决策制度。根据项目内容，单位的业务部门根据发展规划，提出项目的有关意见，对项目的功能、标准、环境影响、资金筹措、经济效果和社会效益等充分论证，形成项目建设方案。方案提交项目工作领导小组讨论后，经单位决策机构审议、研究决定。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况分析

农村公路建设是一项民生工程，农村公路建设资金的投入在很大程度上有利于加快我市农村公路建设步伐，完善乡村道路网结构。农村公路建成通车，极大改善了农村公路的交通状况，为群众创造“安全、畅通、舒适、美观”的道路行车条件，使群众的出行更加便捷，减少交通事故，提高农副产品运输效率，增加农副产品销量和农民收入，促进我市物流业和经济发展，从而保障城乡人民生活、生产持续健康发展。预拨项目资金为3426099元，项目实施嘉荫县交通运输局，项目内容，黑嘉公里至火电公路2.6km路基工程、路面工程及其他工程；安保工程；朝阳镇至红旗林场公路3.3km路基工程、路面工程及其他工程。与申报

目标完成一致，公路建设工程量 5.9 前面，质量指标建设工程质量合格率（%）完成 100%，资金使用合规性 100%项目（工程）验收合格率 100%，时效指标项目（工程）完成及时率 100%，社会效益指标，推动道路运输工作正常有序开展 100%生态效益指标没有造成环境污染根据项目经济性效率性、可持续性看来，项目重点工作已完成。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需说明的问题

无

嘉荫县交通局

2020 年 7 月 14 日



附件1

嘉荫县一般农村公路建设项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目(专项)名称	嘉荫县一般农村公路建设项目		填报人及电话	郭娜 15904581012					
项目负责人及电话	宋立民 0458-6191505								
项目概况	黑嘉公里至火电公路2.6km路基工程、路面工程及其他工程;安保工程;朝阳镇至红旗林场公路3.3km路基工程、路面工程及其他工程	实施单位	嘉荫县交通局农村公路建设工程指挥部						
项目起始时间	2019.6.1	项目终止时间	2019.10.1						
设立背景和依据	黑交发【2019】46号								
管理制度、办法及相关部门职责	贯彻执行国家公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策和法律法规。								
项目资金(万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
	年度资金总额:	3426099	3426099	10分	10	10			
	其中:县级、中央、省级资金	2570000	2570000						
	政府性基金、县级匹配资金	856099	856099						
	其他资金								
年度总体目标	预期目标 完成黑嘉公里至火电公路2.6km路基工程、路面工程及其他工程;安保工程;朝阳镇至红旗林场公路3.3km路基工程、路面工程及其他工程			实际完成情况 完成黑嘉公里至火电公路2.6km路基工程、路面工程及其他工程;安保工程;朝阳镇至红旗林场公路3.3km路基工程、路面工程及其他工程					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
				公路建设工程量(千米)	5.9	5.9	15		15
				数量指标(15分)					
	产出指标	质量指标(15分)	建设工程质量合格率(%)	100	100	5	5		
			资金使用合规性	100	100	5	5		
			项目(工程)验收合格率	100	100	5	5		
			时效指标(15分)	项目(工程)完成及时率	100	100	15	15	
	效益指标	社会效益指标(15分)	推动道路运输工作正常有序开展	100	100	15	14		
			生态效益指标(10分)	造成当地环境污染	0	0	10	10	
			可持续影响指标(15分)	工程使用年限	6	6	15	14	
			满意度指标(5分)	社会公众满意度(%)	100	100	5	5	
	总分				100	98			
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。								