


嘉荫县巩固拓展脱贫攻坚成果同 乡村振兴有效衔接工作材料




类 别： 工作落实

部门名称： 嘉荫县财政局

具体内容： 1-6 月绩效运行监控-

附绩效运行监控表

年 度： 2025 年



黑龙江省伊春市嘉荫县 2025 年交通补贴和生产奖补项目绩效运行监控结果报告

县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实 2025 年交通补贴和生产奖补项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

2025 年交通补贴和生产奖补项目，年度资金总额 5 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 0 万元，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

目标 1. 对跨省稳定就业 3 个月以上的外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象），每人每年安排一次性往返交通补助 800 元（实际往返一次交通费不足 800 元的，据实补助）。受益人 ≥ 15 人；

目标 2. 对每年跨省稳定就业 3 个月以上，省内稳定就业 2 个月以上的脱贫劳动力（不含公益岗），且家庭能够自主发展生产经营予以生产奖补（跨省就业没人每年补助 1000 元，省内就业每人每年补助 500 元）受益人 ≥ 25 人。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

附件3

绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		2025年交通补贴和生产奖补项目			项目负责人		张伟	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县乡村振兴服务中心	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				5	0	0%
		其中:财政拨款				5	0	0%
		其他资金						
总体目标年度		目标1. 对跨省稳定就业3个月以上的外务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象), 每人每年安排一次性往返交通补助800元(实际往返一次交通费不足800元的, 据实补助)。 目标2. 对每年跨省稳定就业3个月以上, 省内稳定就业2个月以上的脱贫劳动力(不含公益岗), 且家庭能够自主发展生产经营予以生产奖补(跨省就业每人每年补助1000元, 省内就业每人每年补助500元)。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	
	产出指标	数量指标	享受外出就业脱贫劳动力(含监测帮扶对象)一次性交通费人数	≥15人	0	完成	审核后, 待公示期满后一次性支付	
		数量指标	享受务工脱贫劳动力(含监测帮扶对象)生产奖补人数	≥25人	0	完成	审核后, 待公示期满后一次性支付	
		成本指标	跨省就业	1000元/人	0	完成	审核后, 待公示期满后一次性支付	
		成本指标	省内就业	500元/人	0	完成	审核后, 待公示期满后一次性支付	
		成本指标	交通补助	800元/人/年(实际往返一次交通费不足800元的, 据实补助)	0	完成	审核后, 待公示期满后一次性支付	
		时效指标	生产奖补、交通补助及时发放率	100%	0	完成	审核后, 待公示期满后一次性支付	
	效益指标	社会效益指标	受益人	≥30人次	0	完成	审核后, 待公示期满后一次性支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	0	完成	审核后, 待公示期满后一次性支付	



黑龙江省伊春市嘉荫县 2025 年农村公益岗位补贴项目绩效运行监控结果报告

县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施 2025 年农村公益岗位补贴项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

2025 年交通补贴和生产奖补项目，年度资金总额 51 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 28.214618 万元，执行率 55.32%。

二、绩效运行总体目标

（一）接受资助脱贫户（含监测对象） ≥ 58 人；

（二）为全县符合公益性岗位标准的脱贫户、监测帮扶对象予以公益性岗位补贴；

三、绩效指标情况

（一）产出指标

数量指标：公益岗位补贴，完成支付 28.214618 万；


质量指标：补贴标准达标率 100%；

时效指标：补贴经费及时发放率 100%；

社会效益指标：公益性岗位脱贫户（含监测帮扶对象）接受补贴达标率 100%。

附件3

绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		2025年农村公益岗位补贴项目			项目负责人		张伟	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县乡村振兴服务中心	
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			51	28.21462	55%	
		其中: 财政拨款			51	28.21462	55%	
		其他资金						
总体目标年度	目标1. 接受资助脱贫户(含监测对象)≥58人 目标2. 为全县符合公益性岗位标准的脱贫户、监测帮扶对象予以公益性岗位补贴							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	资助脱贫户(含监测帮扶对象)人数	≥58人	58人	完成		
		质量指标	补贴标准达标率	100%	100%	完成		
		时效指标	补贴经费及时发放率	100%	100%	完成		
	效益指标	社会效益指标	公益性岗位脱贫户(含监测帮扶对象)接受补贴达标率	100%	100%	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	98%	98%	完成		



黑龙江省伊春市嘉荫县 2025 年小额扶贫贷款贴息项目绩效运行监控结果报告

县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施 2025 年小额扶贫贷款贴息项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

2025 年小额扶贫贷款贴息项目，年度资金总额 3 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 0 万元，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

- (一) 脱贫人口贷款满足率 $\geq 100\%$;
- (二) 受益户数 ≥ 1 户;
- (三) 为全县申请小额信贷的脱贫户、监测对象贴息，有效减轻其承担利息负担;

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标：贷款贴息，完成支付 0 万，待年底一次性支付。


质量指标：按照银行小额贷款利率执行贴息。

时效指标：贷款贴息发放及时率 100%，待年底一次性支付。

成本指标：成本控制在年初预算内 100%，待年底一次性支付。

附件3

绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		2025年小额扶贫贷款贴息项目			项目负责人		张伟	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县乡村振兴服务中心	
资金情况 (万元)		类别			年初预 算数	1-6月执 行数	预算执 行率	
		年度资金总额:			3	0	0%	
		其中: 财政拨款			3	0	0%	
		其他资金						
总体目标年度	目标1: 脱贫人口满足率≥100% 目标2: 受益户数≥1户 目标3: 为全县申请小额信贷的脱贫户、监测对象贴息, 有效减轻其承担利息负担							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	脱贫人口(含监测帮扶对象)贷款申请满足率	≥100%	0	完成	待年底一次性支付	
		质量指标	小额贷款贴息率	按照银行小额贷款利率执行贴息	0	完成	待年底一次性支付	
		时效指标	贷款贴息发放及时率	≥100%	0	完成	待年底一次性支付	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口(含监测帮扶对象)户数	≥1户	0	完成	待年底一次性支付	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	0	完成	待年底一次性支付	



黑龙江省伊春市嘉荫县 2025 年雨露计划项目 (春季、秋季)绩效运行监控结果报告

县财政局:

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施 2025 年雨露计划项目（春季、秋季），并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

2025 年雨露计划项目（春季、秋季），年度资金总额 10 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 3.9 万元，执行率 39%。

二、绩效运行总体目标

- （一）全年接受资助脱贫户家庭子女人数 ≥ 40 人次。
- （二）脱贫户子女生人均资助标准 1500 元/学期。
- （三）为全县在中、高职院校就读的脱贫户、监测帮扶对象家庭学生予以补助，支持其顺利完成职业教育学习，顺利毕业。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

数量指标：资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女数 26 人次，秋季部分未开始发放。

质量指标：资助标准达标率 100%。

时效指标：资助经费及时发放率 100%。

附件3

绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		2025年雨露计划（春季、秋季两期发放）			项目负责人		张伟	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县乡村振兴服务中心	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				10	3.9	39%
		其中: 财政拨款				10	3.9	39%
		其他资金						
总体目标年度		1. 接受资助脱贫户家庭子女人数≥40人次 2. 脱贫户子女生人均资助标准1500元/学期 3. 为全县在中、高职院校就读的脱贫户、监测帮扶对象家庭学生予以补助, 支持其顺利完成职业教育学习, 顺利毕业。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	资助脱贫户（含监测帮扶对象）子女数	≥40人次	26人次	完成	秋季部分未开始发放	
		质量指标	资助标准达标率	100%	100%	完成		
		时效指标	资助经费及时发放率	100%	100%	完成		
		成本指标	脱贫户（含监测帮扶对象）子女生均资助标准	1500元/人/学期	1500元/人/学期	完成		
	效益指标	社会效益指标	脱贫户（含监测帮扶对象）子女全程全部接受资助的比例	100%	100%	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	完成		

黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村肉鸡养殖场建设项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村肉鸡养殖场建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村肉鸡养殖场建设项目年度资金总额 300 万元，2025 年 1-6 月，尚未支付专项资金，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

1. 新建业务用房 1 栋 78 平方米；新建门式刚架结构厂房 2 栋，总面积 1185.36 平方米；硬化地面 1848.24 平方米；购置养殖设备 2 套（4 层）、建设粪便处理设施、水电及智能化配套设施。

2. 受益人口满意度 $\geq 80\%$

3. 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

2025 年 1-6 月项目总投资 300 万元，尚未支付专项资金，执行率 0%。

(二) 效益指标

受益村数量 1 个，项目尚未施工。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 80%，项目尚未施工。


附件：绩效运行监控表

嘉荫县乌云镇人民政府

2025 年 6 月 30 日



附件3



许俊涛

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村肉鸡养殖场建设项目				项目负责人	许俊涛		
主管部门		嘉荫县农业农村局				实施单位	嘉荫县乌云镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				300	0	0%	
		其中:财政拨款				300	0	0%	
		其他资金							
总体目标 年度	1. 新建业务用房1栋78平方米;新建门式刚架结构厂房2栋,总面积1185.36平方米;硬化地面1848.24平方米;购置养殖设备2套(4层)、建设粪便处理设施、水电及智能化配套设施。 2. 受益人口满意度≥80% 3. 增加脱贫户收入,巩固脱贫攻坚成果。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	业务用房	78平方米	0	完成	尚未开工		
			硬化地面	1848.24平方米	0%	完成	尚未开工		
			厂房2栋	1185.36平方米	0%	完成	尚未开工		
			养殖设备	2套	0%	完成	尚未开工		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	0%	完成	尚未开工		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	0%	完成	尚未开工		
		成本指标	成本控制年初预算内	300	0	97%	预留质保金未支付		
	效益指标	社会效益指标	受益村数量	村屯1个	0	完成	尚未开工		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	0	完成	尚未开工			

黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村农业机械采购项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村农业机械采购项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村农业机械采购项目年度资金总额 135 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 134.94 万元，执行率 100%。

二、绩效运行总体目标

1. 购置大马力拖拉机 1 台；购置大型收割机 1 台套。
2. 受益人口满意度 $\geq 80\%$
3. 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

2025 年 1-6 月项目总投资 135 万元，支付专项资金 134.94 万元，执行率 100%。

（二）效益指标

受益村数量 1 个，已完成。


(三) 满意度指标

受益人口满意度 80%，已完成。

附件：绩效运行监控表



附件3



许俊涛

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村农业机械采购项目				项目负责人	许骏涛	
主管部门		嘉荫县农业农村局				实施单位	嘉荫县乌云镇人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				135	134.94	100%
		其中:财政拨款				135	134.94	100%
		其他资金						
总体目标年度	1. 购置大马力拖拉机1台; 购置大型收割机1台套。 2. 受益人口满意度≥80% 3. 增加脱贫户收入, 巩固脱贫攻坚成果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	拖拉机、收割机	共计2台	100%	完成		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	完成		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	完成		
		成本指标	成本控制年初预算内	135	134.94	完成		
	效益指标	社会效益指标	受益村数量	村屯1个	村屯1个	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	≥80%	完成		

黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村纳米智慧大棚 建设项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村纳米智慧大棚建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村纳米智慧大棚建设项目年度资金总额 50 万元，2025 年 1-6 月，尚未支付专项资金，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

1. 建设纳米智慧大棚 1 栋，建筑面积 495 m²。
2. 受益人口满意度 ≥ 80%
3. 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

2025 年 1-6 月项目总投资 50 万元，尚未支付专项资金，执行率 0%。

（二）效益指标

受益村数量 1 个，项目尚未施工，待项目完工后够进行测评。


（三）满意度指标

受益人口满意度 80%，项目尚未施工，待项目完工后够进行测评。

附件：绩效运行监控表

嘉荫县乌云镇人民政府
2025 年 6 月 30 日
许廷衡





许俊涛

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县乌云镇旧城村纳米智慧大棚建设项目			项目负责人	许俊涛		
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位	嘉荫县乌云镇人民政府		
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				50	0	0%
		其中:财政拨款				50	0	0%
		其他资金						
总体目标年度	1. 建设纳米智慧大棚1栋, 建筑面积495m ² 2. 受益人口满意度≥80% 3. 增加脱贫户收入, 巩固脱贫攻坚成果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	纳米智慧大棚	495平方米	0	完成	尚未开工	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	0%	完成	尚未开工	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	0%	完成	尚未开工	
		成本指标	成本控制年初预算内	50	0	97%	预留质保金未支付	
	效益指标	社会效益指标	受益村数量	村屯1个	0	完成	尚未开工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥80%	0	完成	尚未开工	

4/12

黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡大砬子村基础设施 施建设项目绩效运行监控结果报告



县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡大砬子村基础设施建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡大砬子村基础设施建设项目，年度资金总额 165 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 126.18 万元，执行率 76%。

二、绩效运行总体目标

目标 1：改造村内混凝土道路 7800 平方米，新建排水沟 3000 延长米。

目标 2：项目（工程）验收合格率 100%。

目标 3：改善村内基础设施，给边民生产生活带来方便。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

数量指标：发展产业项目及基础设施 165 万元；

质量指标：项目(工程)完成合格率 100%；

时效指标：项目(工程)验收合格率 100%；

成本指标：成本控制在年初预算内 100%。

以上指标中数量指标已完成 76%，其余指标已完成。

（二）效益指标

受益村数量 1 村，已完成。

（三）满意度指标

受益人口满意度 95%已完成。

附件：绩效运行监控表

嘉荫县青山乡人民政府

2025 年 6 月 30 日



附件3

绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称	黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡大砬子村基础设施建设项目		项目负责人	付成海				
主管部门	嘉荫县农业农村局		实施单位	嘉荫县青山乡人民政府				
资金情况 (万元)	类别		年初预算数	1-6月执行数	预算执行率			
	年度资金总额:		165	126.18	76%			
	其中:财政拨款		165	126.18	76%			
	其他资金							
总体目标年度	目标1: 改造村内混凝土道路7800平方米, 新建排水沟3000延长米。 目标2: 项目(工程)验收合格率100%。 目标3: 改善村内基础设施, 给边民生产生活带来方便。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发展产业项目及基础设施	165万元	76.00%	完成	正在施工中	
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	100.00%	完成		
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	100.00%	完成		
		成本指标	成本控制在年初预算内	100%	100.00%	完成		
	效益指标	社会效益指标	受益村数量	1村	100.00%	完成		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95.00%	完成		

李金时

黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡建业村机械设备 购置项目绩效运行监控结果报告



县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡建业村机械设备购置项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡建业村机械设备购置项目，年度资金总额 53 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 53 万元，执行率 100%。

二、绩效运行总体目标

目标 1：购置机械设备

目标 2：项目（工程）验收合格率 100%。

目标 3：满足青山乡农户的农业生产需求，促进农业增效农民增收，提升农业现代化水平。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

数量指标：购置设备一套 53 万元；

质量指标：项目(工程)完成合格率 100%；

时效指标：项目(工程)验收合格率 100%；

成本指标：成本控制在年初预算内 100%。

以上指标 1-6 月执行率已达到 100%。

（二）效益指标

带动增加受益人口全年总收入 3 万元。项目正在准备发包中，预计年末完成。

（三）满意度指标


受益人口满意度 95%预计年末完成。

附件：绩效运行监控表

嘉荫县青山乡人民政府

2025 年 6 月 30 日

附件3



李金珠

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县青山乡建业村机械设备购置项目			项目负责人		付成海	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县青山乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预 算数	1-6月 执行数	预算 执行率
		年度资金总额:				53	53	100%
		其中:财政拨款				53	53	100%
		其他资金						
总体目标 年度	目标1: 购置额定载重3吨及以上装载机1台, 植保高架喷药机1台、农用无人机1架 目标2: 项目(工程)验收合格率100%。 目标3: 满足青山乡农户的农业生产需求, 促进农业增效农民增收, 提升农业现代化水平。							
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量指标	购置设备一套	53万元	100.00%	已完成		
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	100.00%	已完成		
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	100.00%	已完成		
		成本指标	成本控制在年初预算内	100%	100.00%	已完成		
	效益 指标	社会效益指 标	带动增加受益人口全年 总收入	3万	0.00%	完成	待发包	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	受益群众满意度	95%	95.00%	已完成		

黑龙江省伊春市嘉荫县保兴镇仁合村道路改善项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施黑龙江省伊春市嘉荫县保兴镇仁合村道路改善项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县保兴镇仁合村道路改善项目，年度资金总额 120 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 95.9613 万元，执行率 79.97%。

二、绩效运行总体目标

- （一）硬化 5 米宽道路 1.6 公里，8000 平方米；
- （二）项目完成及时率 100%，验收合格率 100%；

三、绩效指标情况

（一）产出指标


数量指标：已完成总体进度的 70%，完成支付资金 95.9613 万；

质量指标：目标项目(工程)完成合格率 100%，未完工。

时效指标：目标项目(工程)验收合格率 100%，未完工。

成本指标：目标成本控制在年初预算内 100%，未完工。

以上指标 1-6 月执行率已达到 79.97%，项目已完成总工程量



绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县保兴镇仁合村道路改善项目			项目负责人		孙标	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县保兴镇人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				120	95.9613	80%
		其中: 财政拨款				120	95.9613	80%
		其他资金						
总体目标年度	目标1: 硬化5米宽道路1.6公里, 8000平方米 目标2: 项目利用100% 目标3: 项目验收合格率100%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发展产业项目及基础设施	硬化5米宽道路1.6公里, 8000平方米	完成总进度的70%	完成	未完工	
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	未完工	完成	未完工	
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	未完工	完成	未完工	
		成本指标	成本控制在年初预算内	120	95.9613	完成	未完工	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥300人	0	完成	未完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	0.00%	完成	未完工	

黑龙江省伊春市嘉荫县保兴镇马连村晾晒场建设项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施黑龙江省伊春市嘉荫县保兴镇马连村晾晒场建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县保兴镇马连村晾晒场建设项目，年度资金总额 56 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 43.2883 万元，执行率 77.3%。

二、绩效运行总体目标

（一）新建晾晒场 3500 平方米

三、绩效指标情况

（一）产出指标

数量指标：已完成总体进度的 70%，完成支付资金 43.2883 万；

质量指标：目标项目(工程)完成合格率 100%，未完工。

时效指标：目标项目(工程)验收合格率 100%，未完工。

成本指标：目标成本控制在年初预算内 100%，未完工。

以上指标 1-6 月执行率已达到 77.3%，项目已完成总工程量的 70%。


(二) 效益指标


目标受益人口数 200 人，未完工。

(三) 满意度指标

目标受益人口满意度 90%，未完工。

附件：绩效运行监控表





附件3

兴镇孙标

绩效运行监控表
(2025年度)

绩效评价 黑龙江省人民政府 绩效运行监控表 (2025年度)									
项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县保兴镇马连村晾晒场建设项目				项目负责人		孙标	
主管部门		嘉荫县农业农村局				实施单位		嘉荫县保兴镇人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				56		77%	
		其中:财政拨款				56	43.2883	77%	
		其他资金							
总体目标年度	目标: 新建晾晒场3500平方米								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	发展产业项目及基础设施	新建晾晒场3500平方米	完成总进度的70%	完成	未完工		
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	未完工	完成	未完工		
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	未完工	完成	未完工		
		成本指标	成本控制在年初预算内	56	43.2883	完成	未完工		
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	200人	0	完成	未完工		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	0.00%	完成	未完工		

易将

黑财指（农）〔2025〕26号

伊春市嘉荫县常胜乡常家村钢结构保温库建设项目 绩效运行监控结果报告

县民宗局、县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位2025年度组织实施了伊春市嘉荫县常胜乡常家村钢结构保温库建设项目，并对项目1-6月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县常胜乡常家村钢结构保温库建设项目年度资金总额400万元，2025年1-6月，支付专项资金199.487229万元，执行率49.87%。无支付偏差，严格按照合同要求的时限支付工程款。

二、绩效运行总体目标

完成项目主要建设内容，如：新建钢结构保温库2200平方米，完善村屯基础设施建设，改善当地农产品加工条件、改善村容村貌、改善人民群众生产条件，促进项目区农村经济社会发展。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：项目数量1个，新建钢结构保温库2200平方米。
产生偏差原因是工程未完工。

质量指标：工程未完工，项目完成率 79.46%，严格按照合同约定支付款项。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

成本指标：预算资金 400 万元已支付 199.487229 万元，支出率达到 49.87%。

（二）效益指标完成情况


经济效益指标：设置目标为带领农民增收 20 万元，由于项目未完工，目前未投入，未产生和实际收益。

（三）满意度指标

群众对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，由于工程未完工，未进行群众满意度调查。

附件：绩效运行监控表





景厚

绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		黑财指（农）（2025）26号 伊春市嘉荫县高岭乡富家村钢结构保温库建设项目			项目负责人		隋勇	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县高岭乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			400	199.487229	49.87%	
		其中: 财政拨款			400	199.487229	49.87%	
		其他资金						
总体 年度 目标	项目当年开工率≥100%; 当年完成率≥100%; 项目利用率≥100%; 受益人口≥1192; 群众满意率≥90%。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	0	1	工程未完工	
		质量指标	项目完成率	≤100%	49.87%	≤100%	工程未完工	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%		
		成本指标	投入资金	400	199.48723	400	工程未完工,按照合同约定支付款项	
	效益 指标	经济效益指 标	农民增收	≥20	/	≥20	工程未完工	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	0%	≥90%	工程未完工	

另存

黑财指（农）（2025）26号

伊春市嘉荫县常胜乡通河村晾晒场建设项目绩效 运行监控结果报告

县民宗局、县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位2025年度组织实施了伊春市嘉荫县常胜乡通河村晾晒场建设项目，并对项目1-6月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县常胜乡通河村晾晒场建设项目年度资金总额54万元，2025年1-6月，支付专项资金40.822962万元，执行率75.6%。无支付偏差，严格按照合同要求的时限支付工程款。

二、绩效运行总体目标

完成项目主要建设内容，如：新建晾晒场地2700平方米，完善村屯基础设施建设，改善当地粮食加工条件、改善村容村貌、改善人民群众生产条件，促进项目区农村经济社会发展。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：项目数量1个，新建晾晒场地2700平方米。产生偏差原因是工程未完工。

质量指标：工程未完工，项目完成率79.46%，严格按照合同

约定支付款项。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

成本指标：预算资金 54 万元已支付 40.822962 万元，支出率达到 75.6%。

（二）效益指标完成情况

社会效益指标：基础设施得到改善，居民生活质量进一步提升。

（三）满意度指标

群众对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，由于工程未完工，未进行群众满意度调查。

附件：绩效运行监控表



附件3

绩效运行监控表
(2023年度)

伊春市嘉荫县农业农村局 绩效运行监控表 (2025年度)									
项目名称		国财农〔农〕〔2025〕26号 伊春市嘉荫县常胜乡通河村晒场建设项目				项目负责人		陈伟忠	
主管部门		嘉荫县农业农村局				实施单位		嘉荫县常胜乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				54	40.822962	75.60%	
		其中:财政拨款				54	40.822962	75.60%	
		其他资金							
总体年度目标		项目当年开工率≥100%; 当年完成率≥100%; 项目利用率≥100%; 受益人口≥411; 群众满意率≥90%.							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1	0	1	工程未完工		
		质量指标	项目完成率	≤100%	75.60%	≤100%	工程未完工		
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%			
		成本指标	投入资金	54	40.822962	54	工程未完工,按照合同约定支付款项		
	效益指标	社会效益指标	完善基础设施	高中低	高	高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	≥90%	工程未完工		

易-13

黑财指（农）〔2025〕23 号
伊春市嘉荫县常胜乡常家村畜牧小区鹅发展
规划建设项目（民宗）绩效运行监控结果报告

县民宗局、县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了伊春市嘉荫县常胜乡常家村畜牧小区鹅发展规划建设项目（民宗）项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县常胜乡常家村畜牧小区鹅发展规划建设项目（民宗）项目年度资金总额 44 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 33.329626 万元，执行率 75.75%。无支付偏差，严格按照合同要求的时限支付工程款。

二、绩效运行总体目标

完成项目主要建设内容，如：晾粪间、蓄水池、备用电源发电机组、打井、地面硬化 1200 m²及其他附属设施等，提高周围村民生活质量，改善村民出行条件，改善村容村貌，给群众的出行及生产生活提供便利。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：项目数量 1 个，包括道晾粪间、蓄水池、备用电源发电机组、打井、地面硬化 1200 m²及其他附属设施等。产生偏差原因是工程未完工。

质量指标：工程未完工，项目完成率 79.46%，严格按照合同约定支付款项。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

成本指标：预算资金 44 万元已支付 33.329626 万元，支出率达到 75.75%。

（二）效益指标完成情况

经济效益指标：设置目标为带领农民增收 2.59 万元，由于项目未完工，目前未投入，未产生和实际收益。


（三）满意度指标

群众对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，由于工程未完工，未进行群众满意度调查。

附件：绩效运行监控表

嘉荫县常胜乡人民政府

2025 年 6 月 30 日



易序

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		黑财指(农)(2025)23号 伊春市嘉荫县常胜乡常家村畜牧小区 发展规划建设项目			项目负责人		隋勇	
主管部门		嘉荫县民宗局			实施单位		嘉荫县常胜乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			44	33 32963	75 75%	
		其中:财政拨款			44	34 32963	75 75%	
		其他资金						
总体年度目标	项目建设地点:常胜乡常家村; 项目建设内容:晾粪间、蓄水池、备用电源发电机组、打井、地面硬化1200m ² 及其他附属设施等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	1	0	1	工程未完工	
		质量指标	项目完成率	≤100%	79.00%	≤100%	工程未完工	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%		
		成本指标	投入资金	44	33 329626	44	工程未完工,按照合同约定支付款项	
	效益指标	经济效益指标	农民增收	≥2.59	0	≥2.59	工程未完工,未投入使用,未产生实际收益。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	0	≥90%	工程未完工	

黑财指（农）〔2025〕23号

伊春市嘉荫县常胜乡常家村白桦汁冷藏设备及配套附属设施建设项目绩效运行监控结果报告

县民宗局、县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位2025年度组织实施了伊春市嘉荫县常胜乡常家村白桦汁冷藏设备及配套附属设施建设项目，并对项目1-6月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县常胜乡常家村白桦汁冷藏设备及配套附属设施建设项目年度资金总额400万元，2025年1-6月，支付专项资金317.825709万元，执行率79.46%。无支付偏差，严格按照合同要求的时限支付工程款。

二、绩效运行总体目标

项目当年开工率 $\geq 100\%$ ；当年完成率 $\geq 100\%$ ；项目利用率 $\geq 100\%$ ；受益人口 ≥ 1192 ；群众满意率 $\geq 90\%$ 。

三、绩效指标情况

（一）产出指标完成情况

数量指标：项目数量1个。产生偏差原因是工程未完工。

质量指标：工程未完工，项目完成率79.46%，严格按照合同

约定支付款项。

时效指标：资金拨付及时率 100%。

成本指标：预算资金 400 万元已支付 317.825709 万元，支出率达到 79.46%。


（二）效益指标完成情况


经济效益指标：设置目标为带领农民增收 20 万元，由于项目未完工，目前未投入，未产生和实际收益。

（三）满意度指标

群众对象满意度指标 $\geq 90\%$ ，由于工程未完工，未进行群众满意度调查。

附件：绩效运行监控表





吴序

绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		黑财指（农）（2025）23号 伊春市嘉荫县常胜乡常家村白桦汁 冷藏设备及配套附属设施建设项目				项目负责人	隋勇	
主管部门		嘉荫县民宗局				实施单位	嘉荫县常胜乡人民政府	
资金情况 （万元）		类别				年初预算 数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额：				400	317.825709	79.46%
		其中：财政拨款				400	317.825709	79.46%
		其他资金						
总体 年度 目标	项目当年开工率≥100%；当年完成率≥100%；项目利用率≥100%；受益人口≥1192；群众满意率≥90%。							
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成 情况	全年预计完 成情况	偏差原因分析	备注
	产出 指标	数量指标	项目数量	1	0	1	工程未完工	
		质量指标	项目完成率	≤100%	79.46%	≤100%	工程未完工	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	100%		
		成本指标	投入资金	400	317.82571	400	工程未完工，按照合同约定支付款项	
	效益 指标	经济效益指 标	农民增收	≥20	/	≥20	工程未完工	
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥90%	0%	≥90%	工程未完工	

黑龙江省伊春市嘉荫县向阳乡雪水温村道路 改造升级项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县向阳乡雪水温村道路改造升级项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县向阳乡雪水温村道路改造升级项目，年度资金总额 31 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 0 万元，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

（一）硬化水泥路面 1818 平方米

（二）受益人口满意度 $\geq 95\%$

（三）为群众出行及生产生活提供便利，改善村民出行条件，改善村容村貌

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标：新建改建公路里程 1818 平方米；

质量指标：项目(工程)完成合格率 100%；

时效指标：项目(工程)验收合格率 100%；

成本指标：成本控制年初预算内。

以上指标 1-6 月执行率已达到 0%，因项目正在实施中，预计年末完成。

(二) 效益指标


受益人口数 $\geq$ 932 人，项目正在实施中，预计年末完成。

(三) 满意度指标


受益人口满意度 95%预计年末完成。

附件：绩效运行监控表

不将



附件3



绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县向阳乡雪水温村道路改造升级项目			项目负责人		万凤雷	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县向阳乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:			31	0	0%	
		其中: 财政拨款			31	0	0%	
		其他资金						
总体目标年度		1. 硬化水泥路面 1818 平方米 2. 受益人口满意度≥95% 3. 为群众出行及生产生活提供便利, 改善村民出行条件, 改善村容村貌						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新建改建公路里程	1818平方米	0.00%	完成	在履行支付程序	
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	0.00%	完成	在履行支付程序	
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	0.00%	完成	在履行支付程序	
		成本指标	成本控制年初预算内	31万元	0.00%	完成	在履行支付程序	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥932人	0.00%	完成	在履行支付程序	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	0.00%	完成	在履行支付程序	

伊春市嘉荫县向阳乡育新村农业机械服务项目

绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了伊春市嘉荫县向阳乡育新村农业机械服务项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县向阳乡育新村农业机械服务项目，年度资金总额 199 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 123.7 万元，执行率 62%。

二、绩效运行总体目标

（一）用于 2025 年育新村购置农业机械

（二）受益人口满意度 $\geq 95\%$

（三）有偿租赁给村民用于耕地种植、收割粮食作物等用途，带动经济增收

三、绩效指标情况

（一）产出指标

数量指标：项目资金支出 199 万元；

质量指标：项目(工程)完成合格率 100%；

时效指标：项目(工程)验收合格率 100%；

成本指标：成本控制年初预算内。

以上指标 1-6 月执行率已达到 62%，因项目正在实施中，预计年末完成。

（二）效益指标

带动经济发展，项目正在实施中，预计年末完成。

（三）满意度指标


受益人口满意度 95%预计年末完成。

附件：绩效运行监控表

刘强



附件3



绩效运行监控表 (2025年度)									
项目名称		伊春市嘉荫县向阳乡育新村农业机械服务项目				项目负责人 李国音 刘凤雷			
主管部门		嘉荫县农业农村局				实施单位		嘉荫县向阳乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额:				199	123.7	62%	
		其中: 财政拨款				199	123.7	62%	
		其他资金							
2025年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金199万元, 用于2025年育新村购置农业机械。									
总体目标年度									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	项目资金支出	199万元	62.00%	完成	在履行支付程序		
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	62.00%	完成	在履行支付程序		
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	62.00%	完成	在履行支付程序		
		成本指标	成本控制年初预算内	199万元	62.00%	完成	在履行支付程序		
	效益指标	社会效益指标	带动经济发展	效果明显	62.00%	完成	在履行支付程序		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	62.00%	完成	在履行支付程序		

伊春市嘉荫县朝阳镇设备采购项目绩效运行监控结果报告

县乡村振兴服务中心、县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了伊春市嘉荫县朝阳镇设备采购项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县朝阳镇设备采购项目，年度资金总额 366 万元，2025 年 1-6 月，支付专项 183 万元，执行率 50%。

二、绩效运行总体目标

（一）购置白桦树汁浓缩设备、箱式设备安装间、设备控制操作车辆、浓缩加工附属设备。

（二）受益人口满意度 $\geq 95\%$

（三）推动桦树汁产业标准化、规模化，破解产业发展瓶颈，释放桦树汁经济与生态价值。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标：购置白桦树汁浓缩设备、箱式设备安装间、设备控制操作车辆、浓缩加工附属设备；

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%；

时效指标：项目（工程）完成及时率 100%；

成本指标：项目（工程）成本控制≤366 万。

以上指标 1-6 月执行率已达到 50%，因项目正在采购中，预计年末完成。

(二) 效益指标

伊春市嘉荫县朝阳镇设备采购项目增加设备使用率，项目正在实施中，预计年末完成。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 95%预计年末完成。


附件：绩效运行监控表

嘉荫县朝阳镇人民政府
2025 年 6 月 30 日



王林

附件3



2024.11

绩效运行监控表
(2025年度)

绩效运行监控表 (2025年度)									
项目名称		伊春市嘉荫县朝阳镇设备采购项目			项目负责人		翟春炜		
主管部门		嘉荫县朝阳镇人民政府			实施单位		黑龙江桦越饮品有限公司有限公司		
资金情况 (万元)		类别			年初预算数		1-6月执行数		预算执行率
		年度资金总额：366			366		183		50%
		其中：财政拨款			366		183		50%
		其他资金							
总体目标年度	目标1：购置白桦树汁浓缩设备、箱式设备安装间、设备控制操作车辆、浓缩加工附属设备 目标2：项目完成及时率100%，验收及格率100%，受益人口满意率100% 目标3：增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	购置白桦树汁浓缩设备、箱式设备安装间、设备控制操作车辆、浓缩	100%	未完成	完成	设备采购中		
		质量指标	项目（工程）验收合格率100%	100%	未完成	完成	设备采购中		
		时效指标	项目（工程）完成及时率100%	100%	未完成	完成	设备采购中		
		成本指标	项目（工程）成本控制≤40万	100%	未完成	完成	设备采购中		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	未完成	完成	设备采购中		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	95%	未完成	完成	设备采购中		

伊春市嘉荫县朝阳镇大牲畜屠宰场二期配套设施建设项目绩效运行监控结果报告

县乡村振兴服务中心、县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了伊春市嘉荫县朝阳镇大牲畜屠宰场二期配套设施建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县朝阳镇大牲畜屠宰场二期配套设施建设项目，年度资金总额 53 万元，2025 年 1-6 月，支付专项 0 万元，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

（一）新建建筑面积为 100 m²污水处理间及配套设施，硬化场地面积 600 平方米。

（二）受益人口满意度 $\geq 95\%$

（三）完善屠宰产业链闭环，提升行业规范化、效率与附加值，同时保障食品安全和公共卫生。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标:新建建筑面积为 100m² 污水处理间及配套设施,硬化场地面积 600 平方米;

质量指标:项目(工程)验收合格率 100%;

时效指标:项目(工程)完成及时率 100%;

成本指标:项目(工程)成本控制≤53 万。

以上指标 1-6 月执行率已达到 0%,因项目正在办理前期手续中,预计年末完成。

(二) 效益指标

伊春市嘉荫县朝阳镇大牲畜屠宰场二期配套设施建设项目增加农户养殖率,项目正在实施中,预计年末完成。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 95%预计年末完成。

附件:绩效运行监控表


嘉荫县朝阳镇人民政府

2025 年 6 月 30 日



程春伟

附件3



绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		伊春市嘉荫县朝阳镇大牲畜屠宰场二期配套设施建设项目			项目负责人		翟春炜	
主管部门		嘉荫县朝阳镇人民政府			实施单位			
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额：53				53	0	0%
		其中：财政拨款				53	0	0%
		其他资金						
总体目标年度		目标1：新建建筑面积为100m2污水处理间及配套设施，硬化场地面积600平方米 目标2：项目完成及时率100%，验收及格率100%，受益人口满意率100% 目标3：增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新建建筑面积为100m2污水处理间及配套设施，硬化场地面积600平方米	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段	
		质量指标	项目（工程）验收合格率100%	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段	
		时效指标	项目（工程）完成及时率100%	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段	
		成本指标	项目（工程）成本控制≤40万	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段	
	效益指标	社会效益指标	屠宰厂使用率	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	95%	未完成	完成	处于发改立项阶段	

伊春市嘉荫县朝阳镇粮食仓储建设项目项目绩效运行监控结果报告

县乡村振兴服务中心、县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了伊春市嘉荫县朝阳镇粮食仓储建设项目项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县朝阳镇粮食仓储建设项目项目，年度资金总额 800 万元，2025 年 1-6 月，支付专项 0 万元，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

（一）建设 2000 m²粮食仓储库（高度 12 米）、粮食检测技术用房，给排水、供暖、消防、变压器等设施；场地硬化 12014.28 平方米工程。

（二）受益人口满意度 $\geq 95\%$

（三）通过科学存储实现粮食供需平衡，保障国家粮食安全、稳定市场及提升农业效益。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标：建设 2000 m²粮食仓储库（高度 12 米）、粮食检测技术用房，给排水、供暖、消防、变压器等设施；场地硬化 12014.28 平方米工程；

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%；

时效指标：项目（工程）完成及时率 100%；

成本指标：项目（工程）成本控制≤800 万。

以上指标 1-6 月执行率已达到 0%，因项目正在办理前期手续中，预计年末完成。

(二) 效益指标

伊春市嘉荫县朝阳镇粮食仓储建设项目项目增加农户仓储利用率，项目正在实施中，预计年末完成。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 95%预计年末完成。

附件：绩效运行监控表

嘉荫县朝阳镇人民政府

2025 年 6 月 30 日

程岩峰

绩效运行监控表

(2025年度)

项目名称		伊春市嘉荫县朝阳镇粮食仓储建设项目			项目负责人		翟春炜	
主管部门		嘉荫县朝阳镇人民政府			实施单位			
资金情况 (万元)		类别			年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额: 800			800	0	0%	
		其中: 财政拨款			800	0	0%	
		其他资金						
总体目标年度	目标1: 建设2000m²粮食仓储库(高度12米)、粮食检测技术用房, 给排水、供暖、消防、变压器等设施; 场地硬化12014.28平方米工程。 目标2: 项目完成及时率100%, 验收及格率100%, 受益人口满意率100% 目标3: 增加脱贫户收入, 巩固脱贫攻坚成果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	建设2000m ² 粮食仓储库(高度12米)、粮食检测技术用房, 给排水、供暖、消防、变压器等设施; 场地硬化12014.28平方米工程。	100%	未完成	完成	处于办理施工许可阶段	
		质量指标	项目(工程)验收合格率100%	100%	未完成	完成	处于办理施工许可阶段	
		时效指标	项目(工程)完成及时率100%	100%	未完成	完成	处于办理施工许可阶段	
		成本指标	项目(工程)成本控制≤40万	100%	未完成	完成	处于办理施工许可阶段	
	效益指标	社会效益指标	仓储利用率	100%	未完成	完成	处于办理施工许可阶段	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	95%	未完成	完成	处于办理施工许可阶段	

伊春市嘉荫县朝阳镇尚志村果蔬大棚建设项目

绩效运行监控结果报告

县乡村振兴服务中心、县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了伊春市嘉荫县朝阳镇尚志村果蔬大棚建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

伊春市嘉荫县朝阳镇尚志村果蔬大棚建设项目，年度资金总额 196 万元，2025 年 1-6 月，支付专项 0 万元，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

（一）改造温室果蔬纳米智慧大棚 2 栋共计 1920 平方米及大棚配套设施建设。

（二）受益人口满意度 $\geq 95\%$

（三）有利于突破自然环境限制，实现农产品高效、稳定生产。

三、绩效指标情况

（一）产出指标

数量指标：改造温室果蔬纳米智慧大棚 2 栋共计 1920 平方米及大棚配套设施建设；

质量指标：项目（工程）验收合格率 100%；

时效指标：项目（工程）完成及时率 100%；

成本指标：项目（工程）成本控制≤196 万。

以上指标 1-6 月执行率已达到 0%，因项目正在办理前期手续中，预计年末完成。

（二）效益指标

伊春市嘉荫县朝阳镇尚志村果蔬大棚建设项目增加农户大棚种植率，项目正在实施中，预计年末完成。

（三）满意度指标

受益人口满意度 95%预计年末完成。

附件：绩效运行监控表


嘉荫县朝阳镇人民政府

2025 年 6 月 30 日



王宏伟

附件3



张为华

绩效运行监控表
(2025年度)

绩效运行监控表 (2025年度)									
项目名称		伊春市嘉荫县朝阳镇尚志村果蔬大棚建设项目			项目负责人		霍春伟		
主管部门		嘉荫县朝阳镇人民政府			实施单位				
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率	
		年度资金总额: 196				196	0	0%	
		其中: 财政拨款				196	0	0%	
		其他资金							
总体目标年度		目标1: 改造温室果蔬纳米智慧大棚2栋共计1920平方米及大棚配套设施建设 目标2: 项目完成及时率100%，验收及格率100%，受益人口满意率100% 目标3: 增加脱贫户收入，巩固脱贫攻坚成果							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	改造温室果蔬纳米智慧大棚2栋共计1920平方米及大棚配套设施建设	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段		
		质量指标	项目（工程）验收合格率100%	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段		
		时效指标	项目（工程）完成及时率100%	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段		
		成本指标	项目（工程）成本控制≤40万	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段		
	效益指标	社会效益指标	大棚种植使用率	100%	未完成	完成	处于发改立项阶段		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率≥95%	95%	未完成	完成	处于发改立项阶段		

黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡红旗村种植基地及附属设施建设项目绩效运行 监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位2025年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡红旗村种植基地及附属设施建设项目，并对项目1-6月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

二、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡红旗村种植基地及附属设施建设项目，年度资金总额60万元，2025年1-6月，支付专项资金47.36万元，执行率78.93%。

二、绩效运行总体目标

(一)红旗村新建种植基地1000平方米及建设配套附属设施100平方米。

(二)受益人口满意度 $\geq 80\%$ 。

(三)增加脱贫人口收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

(一)产出指标

1.数量指标：新建种植基地及配套设施1100平方米。

2.质量指标：项目(工程)完成合格率100%。

3. 时效指标：项目(工程)验收合格率100%。

4. 成本指标：成本控制在年初预算内100%。

以上指标因项目正在施工中，完成情况为78.93%，预计验收完成后完成。

(二) 效益指标

巩固脱贫攻坚成果(受益村数量)1个因项目正在施工中未完成，预计验收完成后完成。

(三) 满意度指标


受益人口满意度80%因项目正在施工中未完成，预计验收完成后完成。

附件：绩效运行监控表

嘉荫县红光乡人民政府
2025年6月30日



附件3



绩效运行监控表
(2025年度)

项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村道路硬化二期建设项目			项目负责人		赵伟			
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县红光乡人民政府			
资金情况 (万元)		类别				年初预 算 数	1-6月执 行数	预算执 行率		
		年度资金总额:				69	0.00	0.00%		
		其中:财政拨款				69	0.00	0.00%		
		其他资金								
总体 目标 年度		1.燎原村道路硬化3450平方米。 2.受益人口满意度≥80%。 3.增加脱贫人口收入,巩固脱贫攻坚成果。								
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完 成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析		备注	
	产出 指标	数量指标	道路硬化	3450平方 米	未完成	完成	未施工			
		质量指标	项目(工程)完 成合格率	100%	未完成	完成	未施工			
		时效指标	项目(工程)验 收合格率	100%	未完成	完成	未施工			
		成本指标	成本控制在年初 预算内	100%	0.00%	完成	未施工			
	效益 指标	社会效 益 指标	巩固脱贫攻坚成 果(收益村数 量)	1个	未完成	完成	未施工			
	满意 度指 标	服务对 象 满意度指 标	受益群众满意度	80%	未完成	完成	未施工			

黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村红边村 晾晒场建设项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位2025年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村红边村晾晒场建设项目，并对项目1-6月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

三、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村红边村晾晒场建设项目，年度资金总额300万元，2025年1-6月，支付专项资金233.65万元，执行率77.88%。

二、绩效运行总体目标

(一)红边村新建晾晒场4000平方米；燎原村新建晾晒场8000平方米，新建机具防晒棚1000平方米。

(二)受益人口满意度 $\geq 80\%$ 。

(三)增加脱贫人口收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

(一)产出指标

- 1.数量指标：新建晾晒场及机具防晒棚13000平方米。
- 2.质量指标：项目(工程)完成合格率100%。
- 3.时效指标：项目(工程)验收合格率100%。

4. 成本指标：成本控制在年初预算内100%。

以上指标因项目正在施工中，完成情况为77.88%，预计验收完成后完成。

(二) 效益指标

巩固脱贫攻坚成果(受益村数量)2个因项目正在施工中未完成，预计验收完成后完成。

(三) 满意度指标

受益人口满意度80%因项目正在施工中未完成，预计验收完成后完成。


附件：绩效运行监控表

嘉荫县红光乡人民政府
2025年6月30日



附件3

绩效运行监控表 (2025年度)



项目名称			黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡红旗村种植基地及附属设施建设项目			项目负责人		赵伟	
主管部门			嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县红光乡人民政府	
资金情况 (万元)			类别				年初预 算 数	1-6月执 行数	预算执 行率
			年度资金总额:				60	47.36	78.93%
			其中: 财政拨款				60	47.36	78.93%
			其他资金						
总体目标 年度1. 红旗村新建种植基地1000平方米及建设配套附属设施100平方米。 2. 受益人口满意度≥80%。 3. 增加脱贫人口收入, 巩固脱贫攻坚成果。									
绩效指标									
一级 指标		二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完 成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析		备注
产出 指标		数量指标	新建种植基地及 配套设施	1100平方 米	未完成	完成	正在施工中		
		质量指标	项目(工程)完 成合格率	100%	未完成	完成	正在施工中		
		时效指标	项目(工程)验 收合格率	100%	未完成	完成	正在施工中		
		成本指标	成本控制在年初 预算内	100%	78.93%	完成	正在施工中		
效益 指标		社会效 益指标	巩固脱贫攻坚成 果(收益村数 量)	1个	未完成	完成	正在施工中		
满意 度指 标		服务对 象满意 度指 标	受益群众满意度	80%	未完成	完成	正在施工中		

黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村道路硬化二期建设项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位2025年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村道路硬化二期建设项目，并对项目1-6月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村道路硬化二期建设项目，年度资金总额69万元，2025年1-6月，支付专项资金0万元，执行率0%。

二、绩效运行总体目标

- (一)燎原村道路硬化3450平方米。
- (二)受益人口满意度 $\geq 80\%$ 。
- (三)增加脱贫人口收入，巩固脱贫攻坚成果。

三、绩效指标情况

(一)产出指标

- 1.数量指标：道路硬化3450平方米。
- 2.质量指标：项目(工程)完成合格率100%。
- 3.时效指标：项目(工程)验收合格率100%。
- 4.成本指标：成本控制在年初预算内100%。

以上指标因项目未施工，完成情况为0%，预计验收完成后完成。

(二) 效益指标

巩固脱贫攻坚成果(受益村数量)1个村因项目未施工未完成，预计验收完成后完成。

(三) 满意度指标


受益人口满意度80%因项目未施工未完成，预计验收完成后完成。

附件：绩效运行监控表

嘉荫县红光乡人民政府
2025年6月30日



附件3



绩效运行监控表 (2025年度)

绩效运行监控表 (2025年度)									
项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县红光乡燎原村红边村晾晒场建设项目				项目负责人		赵伟	
主管部门		嘉荫县农业农村局				实施单位		嘉荫县红光乡人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预 算数	1-6月执 行数	预算执 行率	
		年度资金总额:				300	233.65	77.88%	
		其中:财政拨款				300	233.65	77.88%	
		其他资金							
总体目标年度 1. 红边村新建晾晒场4000平方米; 燎原村新建晾晒场8000平方米, 新建机具防晒棚1000平方米。 2. 受益人口满意度≥80%。 3. 增加脱贫人口收入, 巩固脱贫攻坚成果。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完 成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	新建晾晒场及机具防晒棚	13000平方米	未完成	完成	正在施工中		
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	未完成	完成	正在施工中		
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	未完成	完成	正在施工中		
		成本指标	成本控制在年初预算内	100%	77.88%	完成	正在施工中		
	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果(收益村数量)	2个	未完成	完成	正在施工中		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	80%	未完成	完成	正在施工中		

黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇金水村晾晒场 建设项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇金水村晾晒场建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇金水村晾晒场建设项目 2025 年度资金总额 70 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 0 万元，执行率 0。

二、绩效运行总体目标

- （一）新建晾晒场 4700 平方米。
- （二）项目（工程）验收合格率 100%
- （三）服务边境地区人民群众，巩固边境地区稳边固边成果，方便村民生产生活。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

2025 年 1-6 月项目总投资 70 万元，已支付专项资金 0 万元，执行率 0。目前，正在办理项目前期手续，未开工。

(二) 效益指标

受益村数量 0 个，正在办理前期手续，未开工。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 0，正在办理前期手续，项目未开工，未进行满意度调查。

附件：绩效运行监控表



嘉荫县乌拉嘎镇人民政府

2025 年 6 月 30 日

附件3

绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇金水村晾晒场建设项目			项目负责人		沈伟奇	
主管部门		嘉荫县农业农村局			实施单位		嘉荫县乌拉嘎镇人民政府	
资金情况 (万元)		类别			年初预算数		1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:			70		0	0%
		其中: 财政拨款			70		0	0%
		其他资金						
总体目标年度	目标1: 新建晾晒场4700平方米。 目标2: 项目(工程)验收合格率100%。 目标3: 服务边境地区人民群众, 巩固边境地区稳边固边成果, 方便村民生产生活。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	新建晾晒场	4700平方米	0平方米	完成	未开工	
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	0	完成	未开工	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	0	完成	未开工	
		成本指标	成本控制年初预算内	70万元	0万元	97%	目前正在办理项目前期手续, 未开工。	
	效益指标	社会效益指标	受益村数量	村屯1个	0	完成	未开工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥96%	0	完成	项目未开工, 暂未进行满意度调查。	

张新

黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇立志村巷道硬化 建设项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇立志村巷道硬化建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况跟踪监控，现将项目预算和绩效运行情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇立志村巷道硬化建设项目 2025 年度资金总额 150 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 116.797909 万元，执行率 78%。

二、绩效运行总体目标

- （一）立志村村内巷道硬化 10000 平方米。
- （二）项目（工程）验收合格率 100%
- （三）为群众出行及生产生活提供便利，改善村民出行条件，改善村容村貌。

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

2025 年 1-6 月项目总投资 150 万元，已支付专项资金 116.797909 万元，执行率 78%。目前，项目正在施工建设中。

(二) 效益指标

受益村数量 1 个，项目正在施工建设中。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 0，项目正在施工建设中，未进行满意度调查。

附件：绩效运行监控表



嘉荫县乌拉嘎镇人民政府

2025 年 6 月 30 日

附件3

绩效运行监控表 (2025年度)									
项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县乌拉嘎镇立志村巷道硬化建设项目				项目负责人		沈伟奇	
主管部门		嘉荫县农业农村局				实施单位		嘉荫县乌拉嘎镇人民政府	
资金情况 (万元)		类别				年初预算数		1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				150		116.797909	78%
		其中:财政拨款				150		116.797909	78%
		其他资金							
总体目标年度	目标1: 立志村村内巷道硬化10000平方米 目标2: 项目(工程)验收合格率100% 目标3: 为群众出行及生产生活提供便利, 改善村民出行条件, 改善村容村貌								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		备注
	产出指标	数量指标	村内巷道硬化	10000平方米	5000平方米	完成	项目正在施工建设中。		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	0	完成	项目正在施工建设中。		
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	50%	完成	项目正在施工建设中。		
		成本指标	成本控制年初预算内	150万元	116.797909万元	97%	项目正在施工建设中。		
	效益指标	社会效益指标	受益村数量	村屯1个	村屯1个	完成	项目正在施工建设中。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	0	完成	项目正在施工建设中, 未进行满意度调查。		

张明

杨成

黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡青松村农机具摆放场项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡青松村农机具摆放场项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡青松村农机具摆放场项目，年度资金总额 200 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 56.4985 万元，执行率 28%。

二、绩效运行总体目标

（一）硬化农机具摆放场 8000 平方米，新建 1000 平方米农机具防晒棚一处，百吨地秤一个。

（二）受益人口满意度 $\geq 90\%$

三、绩效指标情况

（一）产出指标

数量指标：硬化农机具摆放场 8000 平方米，新建 1000 平方米农机具防晒棚一处，百吨地秤一个。

质量指标：项目(工程)完成合格率 100%，未完工。

时效指标：项目(工程)验收合格率 100%，未完工。

成本指标：成本控制在年初预算内 100%，未完工。

以上指标 1-6 月执行率已达到 28%。

（二）效益指标

目标受益人口数 83 人，未完工。

（三）满意度指标


受益人口满意度 90%，未完工。

附件：绩效运行监控表



附件3

杨威

 绩效运行监控表 (2025年度)								
项目名称		黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡青松村农机具摆放场项目				项目负责人		杨威
主管部门		嘉荫县农业农村局				实施单位		嘉荫县沪嘉乡人民政府
资金情况 (万元)		类别				年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
		年度资金总额:				200	56.4985	28%
		其中: 财政拨款				200	56.4985	28%
		其他资金						
总体目标年度		1. 硬化农机具摆放场8000平方米, 新建1000平方米农机具防晒棚一处, 百吨地秤一个。 2. 受益人口满意度≥90%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发展产业项目及基础设施	硬化农机具摆放场8000平方米, 新建1000平方米农机具防晒棚一处, 百吨地秤一个	30.00%	完成	未完工	
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	未完工	完成	未完工	
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	未完工	完成	未完工	
		成本指标	成本控制在年初预算内	200	28.00%	完成	未完工	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	83	0	完成	未完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	100.00%	完成	未完工	

杨成

黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡福阳村基础设施 升级改造项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡福阳村基础设施升级改造项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡福阳村基础设施升级改造项目，年度资金总额 85 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 64.8357 万元，执行率 76%。

二、绩效运行总体目标

（一）硬化道路 2000 平方米，新建带盖边沟 1300 米，新建水泥桥涵 2×4 米共计 28 个。

（二）受益人口满意度 $\geq 90\%$

三、绩效指标情况

(一) 产出指标

数量指标：硬化道路 2000 平方米，新建带盖边沟 1300 米，新建水泥桥涵 2×4 米共计 28 个。

质量指标：项目(工程)完成合格率 100%，未完工。

时效指标：项目(工程)验收合格率 100%，未完工。

成本指标：成本控制在年初预算内 100%，未完工。

以上指标 1-6 月执行率已达到 76%。

(二) 效益指标

目标受益人口数 96 人，未完工。


(三) 满意度指标

受益人口满意度 90%，未完工。

附件：绩效运行监控表



附件3



绩效运行监控表

(2025年度)

杨威

项目名称 黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡福阳村基础设施升级改造项目		项目负责人 杨威						
主管部门 嘉荫县农业农村局		实施单位 嘉荫县沪嘉乡人民政府						
资金情况 (万元)		类别		年初预算数	1-6月执行数	预算执行率		
		年度资金总额:		85	64.8357	76%		
		其中: 财政拨款		85	64.8357	76%		
		其他资金						
总体目标年度	1. 硬化道路2000平方米, 新建带盖边沟1300米, 新建水泥桥涵2×4米共计28个。 2. 受益人口满意度≥90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发展产业项目及基础设施	硬化道路2000平方米, 新建带盖边沟1300米, 新建水泥桥涵2×4米共计28个	70.00%	完成	未完工	
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	未完工	完成	未完工	
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	未完工	完成	未完工	
		成本指标	成本控制在年初预算内	85	76.00%	完成	未完工	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	96	0	完成	未完工	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	100.00%	完成	未完工	

杨成

黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡福民村基础设施 升级改造项目绩效运行监控结果报告

县财政局、县乡村振兴服务中心：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2025 年度组织实施了黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡福民村基础设施升级改造项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡福民村基础设施升级改造项目，年度资金总额 70 万元，2025 年 1-6 月，支付专项资金 0 万元，执行率 0%。

二、绩效运行总体目标

（一）硬化道路 2500 平方米，新建带盖边沟 1500 米。

（二）受益人口满意度 $\geq 90\%$

三、绩效指标情况

（一）产出指标

附件3

绩效运行监控表
(2025年度)

杨威

项目名称	黑龙江省伊春市嘉荫县沪嘉乡福民村基础设施升级改造项目					项目负责人	杨威	
主管部门	嘉荫县农业农村局					实施单位	嘉荫县沪嘉乡人民政府	
资金情况 (万元)	类别					年初预算数	1-6月执行数	预算执行率
	年度资金总额:					70	0	0%
	其中:财政拨款					70	0	0%
	其他资金							
总体目标年度	1. 硬化道路2500平方米, 新建带盖边沟1500米。 2. 受益人口满意度≥90%							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-6月完成情况	全年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	发展产业项目及基础设施	硬化道路2500平方米, 新建带盖边沟1500米	0.00%	完成	办理前期手续阶段	
		质量指标	项目(工程)完成合格率	100%	未完工	完成	办理前期手续阶段	
		时效指标	项目(工程)验收合格率	100%	未完工	完成	办理前期手续阶段	
		成本指标	成本控制在年初预算内	70	0.00%	完成	办理前期手续阶段	
	效益指标	社会效益指标	受益人口数	326	0	完成	办理前期手续阶段	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	90%	100.00%	完成	办理前期手续阶段	

数量指标：硬化道路 2500 平方米，新建带盖边沟 1500 米。

质量指标：项目(工程)完成合格率 100%，未完工。

时效指标：项目(工程)验收合格率 100%，未完工。

成本指标：成本控制在年初预算内 100%，未完工。

以上指标 1-6 月执行率已达到 0%。

(二) 效益指标

目标受益人口数 326 人，未完工。

(三) 满意度指标

受益人口满意度 90%，未完工。

附件：绩效运行监控表

嘉陵县沪嘉乡人民政府

2025 年 6 月 30 日

