



项目资金绩效目标及项目支出绩效自评表
(2021年度)

26

填报部门(盖章):

填报日期:

资金类型	中央及省级专项资金		资金名称	红光乡燎原村基础设施建设项目					
财政主管科室	农业科		资金属性	财政拨款					
主管部门	农业农村局		主管部门编码						
项目起始时间	2021.8		项目终止时间	2021.11					
实施单位									
项目资金申请(万元)	一、年度资金总额		中央资金		省级资金		地方资金		
	合计				258				
	其中: 1、一般公共预算:				258				
	2、政府性基金:								
年度预算申请(万元)	二、年度资金总额		年初预算数(A)	全年执行数(B)	分值(10分)	执行率(B/A)	得分		
	其中: 当年财政拨款		258	249.84	10	0.97	9.7		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	供热主管网维修, 0栋楼入户暖气更换、保温, 新建0个景观井。二、8栋楼楼下排水: 清淤, 修复排水沟槽和联通化粪池。三、8栋楼内供热管道更换: 各种规格钢管2400米, 阀门、跑风、弯头等若干, 再加拆除费用、防腐漆等。四、沥青路面铺设: 主街道面积12000平方米。			供热主管网维修, 0栋楼入户暖气更换、保温, 新建0个景观井。一、8栋楼楼下排水: 清淤, 修复排水沟槽和联通化粪池。三、8栋楼内供热管道更换: 各种规格钢管2400米, 阀门、跑风、弯头等若干, 再加拆除费用、防腐漆等。四、沥青路面铺设: 主街道面积12000平方米。					
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	年度指标值(目标值)	实际完成值	分值(90分)	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标(10分)	指标1: 供热管网维修	栋	≥8	≥8	2	2	
			指标2: 楼体维修	栋	≥8	≥8	2	2	
			指标3: 排水维修	栋	≥8	≥8	2	2	
			指标4: 管道更换	米	≥2400	≥2400	2	2	
			指标5: 硬化地面	平方米	≥12000	≥12000	2	2	
		质量指标(10分)	指标1: 资金结转结余率	%	≤8%	≤8%	10	10	
			指标2:						
									
		时效指标(10分)	指标1: 资金支付及时率	%	≥100%	≥100%	10	10	
			指标2:						
									
		成本指标(20分)	指标1: 成本控制年初预算内	%	≤100%	≤100%	20	20	
			指标2:						
									
		效益指标(30分)	经济效益指标(10分)	指标1: 带动脱贫人口收入	万元	≥0万元		10	
	指标2:								
									
	社会效益指标(10分)		指标1: 受益脱贫人数	人	≥4人	≥4人	10	10	
			指标2:						
									
	生态效益指标		指标1:						
			指标2:						
									
可持续影响指标(10分)	指标1: 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		不可量化	提升	提升	10	10		
	指标2:								
									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标1: 受益群众满意度	%	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2:							
									
合 计						90	80		
填报人签字: 联系电话: 13144881177 单位负责人签字:									