

嘉荫县乡村振兴服务中心 2023 年度 衔接资金重点项目绩效运行监控结果报告

县财政局：

根据《黑龙江省衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》，我单位 2023 年度组织实施了嘉荫县保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目，并对项目 1-6 月绩效运行情况进行跟踪监控，现将项目预算和绩效运行监控情况报告如下：

一、实施监控基本情况

嘉荫县保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目，2023 年年初预算金额为 398.6 万元，其中：财政拨款 398.6 万元。2023 年 1-6 月执行数 266.99 万元，项目资金执行率 66.98%

二、绩效运行总体目标

嘉荫县保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目预计受益建档立卡脱贫人口数：13 人，项目完工及验收合格率达到 100%。

三、绩效指标情况

（一）、产出指标完成情况

数量指标：投入资金 398.6 万元

质量指标：项目验收合格率 100%

时效指标：项目完成及时率 100%

（二）、效益指标完成情况

社会效益指标：受益人口数 ≥ 254 人

可持续影响指标：可持续使用年限 ≥ 10 年

（三）、满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益人口满意度 100%

四、跟踪分析

我单位按照项目设定的绩效目标，认真组织项目实施，项目已完成建设，未出现绩效目标指标值偏差情况。

附件：嘉荫县保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目绩效运行监控表

嘉荫县乡村振兴服务中心
2023年6月20日





绩效运行监控表

项目名称	嘉荫县保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目				项目负责人	张宇		
主管部门	嘉荫县农业农村局				实施单位	嘉荫县保兴镇人民政府		
资金情况 (万元)	类别				年初预算	1-6月执行数	预算执行率	
	年度资金总额				398.6	266.99	66.98%	
	其中：财政拨款				398.6	266.99	66.98%	
	其他资金							
年度总体目标	1. 维修改造水泥路硬化≥15000平方米；新建路边沟≥5000延长米；新铺供水管线6600米 2. 项目（工程）验收合格率≥100% 3. 为群众出行及生产生活提供便利，改善村民出行条件，改善村民饮水							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	6月初完成情况	年预计完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	改造维修水泥路面	16767平方米	≥5000平方米	完成	项目进行中	
			新建路边沟	≥5192延长米	≥2000延长米	完成	项目进行中	
			新铺供水管线	≥5171米	≥5171米	完成	项目进行中	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	完成	项目进行中	
		时效指标	完成时限（月）	≤12月	≤12月	完成	项目进行中	
	社会效益指标	★★★受益人口数	≥254人		完成	项目进行中		
			★受益建档立卡卡脱	≥13人		完成	项目进行中	
		持续影响指标	可持续使用年限	≥10年		完成	项目进行中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	★受益人口满意度	≥100%		完成	项目进行中	

嘉荫县 2023 年度衔接资金重点项目 绩效目标运行监控报告

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发(财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行))的通知》(黑财农(2019)211 号)要求,为加强资金项目实施全过程绩效管理,切实提高项目资金使用效益,嘉荫县乡村振兴服务中心会同县财政局对 2023 年度衔接推进乡村振兴重点项目和重点区域资金开展绩效目标运行监控,选取嘉荫县保兴镇人民政府实施的保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目作为 2023 年度重点项目开展绩效运行监控,现将具体情况报告如下:

一、监控方式

县财政局会同县乡村振兴服务中心对 2023 年保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目,采取旬调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围

2023 年度衔接资金项目,选取其中保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目开展绩效运行监控。

三、绩效目标完成情况

保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目预算金额为 398.6 万元,截止 6 月 30 日实际执行数 266.99 万元,项目资金执行率 66.98%。完成新铺供水管线 5171 米,其他项目建设内容正在实施中。

四、监控结论和有关建议

嘉荫县保兴镇人民政府能够按计划组织实施保兴镇兴农

村公益性基础设施建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。保兴镇人民政府要做好项目实施收尾工作，持续做好年度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

附件：2023 年保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目建设图片

嘉荫县乡村振兴服务中心



嘉荫县财政局



2023 年 6 月 28 日





扫码导航

工程水印北京中瑞
鑫达建设有限公司

施工区域: 嘉荫县 宝兴镇
兴农村

施工内容: 给水工程

施工责任人: 吴晓林

监理责任人: 中锦天鸿建筑
管理集团有限
公司哈尔滨分
公司

时间: 2023.04.22 07:57

天气: 晴 1°C

地点: 黑龙江省伊春
市嘉荫县-兴农
村

方位角: 西北 345°

经纬度: 48.575569°N, 13
0.380900°E

计数: 23

建设单位: 嘉荫县宝兴镇
人民政府

监理单位: 中锦天鸿建筑
管理集团有限
公司哈尔滨分
公司

施工单位: 北京中瑞鑫达
建筑有限公司

..马克..
水印相机

真实时间

嘉荫县 2023 年度衔接资金重点项目 绩效目标运行监控情况反馈意见

按照《黑龙江省财政厅等五部门关于转发(财政专项扶贫资金绩效管理操作指南(试行))的通知》(黑财农(2019)211 号)要求,为加强资金项目实施全过程绩效管理,切实提高项目资金使用效益,嘉荫县乡村振兴服务中心会同县财政局对 2023 年度衔接推进乡村振兴重点项目和重点区域资金开展绩效目标运行监控,选取嘉荫县保兴镇人民政府实施的保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目作为 2023 年度重点项目开展绩效运行监控,现将具体情况报告如下:

一、监控方式

县财政局会同县乡村振兴服务中心对 2023 年保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目,采取旬调度项目进展、实地踏查、听取进度情况汇报和查阅相关财务、内业等方式进行绩效运行监控。

二、监控范围

2023 年度衔接资金项目,选取其中保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目开展绩效运行监控。

三、绩效目标完成情况

保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目预算金额为 398.6 万元,截止 6 月 30 日实际执行数 266.99 万元,项目资金执行率 66.98%。完成新铺供水管线 5171 米,其他项目建设内容正在实施中。

四、监控结论和有关建议

嘉荫县保兴镇人民政府能够按计划组织实施保兴镇兴农

村公益性基础设施建设项目，能够按照绩效管理要求对项目绩效目标进行全程绩效管理，项目整体实施较好。保兴镇人民政府要做好项目实施收尾工作，持续做好年度实施全部项目的绩效监控，定期对项目资金绩效目标执行情况进行跟踪分析，强化项目绩效管理，发挥资金最大效益。

附件：2023 年保兴镇兴农村公益性基础设施建设项目建设图片

嘉荫县乡村振兴服务中心



嘉荫县财政局



2023 年 6 月 28 日